

Voraussetzung für eine reibungslose DVM-Inbetriebnahme ist, das folgende Vorbereitungen von Ihnen getroffen wurden und abgeschlossen sind:

AU-Nummer: _____ **Kommission:** _____
 (Auftragsbestätigung Fa. MTF)

1. Rohrleitungsaufmaß (Flüssigkeitsseite der Anlage) lt. Projektreport Bitte senden Sie das Aufmaß <u>vorab</u> vollständig an unsere Serviceabteilung, e-mail: support@mtf-online.net oder per Fax: 05924-90919	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
2. Druckprobe Rohrsystem abgeschlossen - Dichtheitsprüfung gemacht	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
3. Vakuum an allen vorhandenen Systemen zum Inbetriebnahmetermin hergestellt WICHTIG: Öffnen Sie nicht die Ventile der Kühlmaschinen. Füllen Sie kein zusätzliches Kältemittel in das System.	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
4. Sind alle Verbindungskabel der Busleitung F1/F2 angeschlossen	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
5. Ist die Spannungsversorgung für die Aussengeräte vorhanden Ist die Spannungsversorgung für die Aussengeräte angeschlossen	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
6. Ist die Spannungsversorgung der Innengeräte vorhanden Ist die Spannungsversorgung für die Innengeräte angeschlossen	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
7. Machen Sie Fotos vom Aufstellungsort der Aussengeräte und von der Aussengeräte-Verrohrung (s. Beispiel Seite 2) Bitte senden Sie die Fotos <u>vorab</u> an unsere Serviceabteilung, e-mail: support@mtf-online.net oder per Fax: 05924-90919	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
8. Ist ein DMS-Server vorhanden Wenn ja, ist dieser komplett montiert Ist die Spannungsversorgung angeschlossen Ist die Busleitung angeschlossen	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
9. Ist der ungehinderte Zugang zu allen Systemkomponenten (Innengeräte, Aussengeräte, Steuerung, Unterverteilung) möglich	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
10. Name des verantwortlichen Bauleiters: _____ Telefon: Festnetz: _____ mobil: _____		
Es sind alle Voraussetzungen erfüllt. _____ Datum		
_____ Unterschrift		

Bitte übermitteln Sie diese Checkliste, Fotos und Unterlagen an unsere Serviceabteilung,
 e-mail: support@mtf-online.net oder per Fax: 05924-90919.

Bei Vollständigkeit und nach Durchsicht und Abschätzung des Zeitaufwands wird kurzfristig ein Termin für die DVM-Inbetriebnahme mit Ihnen abgestimmt.



Wir überprüfen vorab und vor Ort:

- | |
|---|
| 1. Die Richtigkeit der elektrischen Verdrahtung |
| 2. Die Verrohrungsausführung |
| 3. Nehmen ggfls. Systemeinstellungen und Änderungen vor |
| 4. Ermitteln gemäß Ihrem Aufmaß die zusätzlich erforderliche Kältemittelmenge |
| 5. Die zusätzliche Kältemittelmenge wird durch Sie auf der Baustelle bereitgestellt und einbracht. |
| 6. Beauftragen Sie uns, das Kältemittel zu stellen rechnen wir nach Aufwand zu 20,- Euro p/Kg ab
Eine schriftliche Beauftragung ist Voraussetzung. |
| 7. Ausführung der Funktionsprüfung |
| 8. Elektronische Datenaufzeichnung vom Testbetrieb mittels MIM-C02 Software |
| 9. Erstellung der Fotodokumentation |



Das sind Beispiel-Bildperspektiven, die für uns relevant sind.

